

POSTADRES
Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE

BEZOEKADRES
Stadhuis

TELEFOONNUMMER
14053

Aan de Gemeenteraad

DATUM
30 juni 2026

ONS KENMERK
2600017883

BEHANDELD DOOR
J.M. van den Berg

UW BRIEF VAN

UW KENMERK

DOORKIESNUMMER
06 - 53 25 61 79

ONDERWERP
Stand van zaken zwembad Het Diekman

Geachte leden van de Raad,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de nieuwbouw van zwembad Het Diekman. We lichten toe wat al is afgerond, welke werkzaamheden nog volgen en wat dit betekent voor planning, financiën en gebruik.

Stand van zaken

Uw raad heeft op 6 juni 2023 besloten tot realisatie van een nieuw zwembad op het Diekmanterrein. De bouw is inmiddels afgerond en het zwembad is opgeleverd. Per 1 juni verhuurt het Vastgoedbedrijf van de gemeente Enschede het zwembad aan Sportaal BV, die verantwoordelijk is voor de exploitatie. De officiële opening vindt plaats op 2 juli.

Het nieuwe zwembad is gereed en voldoet aan de technische en functionele eisen. Daarmee kan het in gebruik worden genomen. Naast het hoofdproject worden de komende periode nog enkele aanvullende werkzaamheden uitgevoerd om het terrein verder af te ronden:

- De sloop van het bestaande bad is in voorbereiding en start direct na het zomerseizoen van dit jaar.
- De resterende buitenruimte, waaronder een deel van de ligweide, wordt nog aangelegd. Daarbij wordt aangesloten op de groenplannen voor het totale Diekmanterrein.
- Op het voorterrein wordt een solarparking gerealiseerd voor aanvullende energieopwekking voor het zwembad.

Planning

De officiële opening van het nieuwe zwembad staat gepland op 2 juli om 14.00 uur. U ontvangt daarvoor een aparte uitnodiging.

De definitieve inrichting van het voorterrein hangt samen met het bredere project Diekman. Dat project is nog niet gestart. De verwachting is dat de buitenruimte in 2027 en 2028 verder wordt ingericht. Dit heeft geen gevolgen voor de ingebruikname van het zwembad.

(R.W. Bleker)